

ОАО " Беларуськалий "
Рудник 1РУ

УТВЕРЖДАЮ
Главный механик рудника 1РУ
Жорев А.В.
" 22 " 10 2025 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

на текущий ремонт

роликоопоры ПКАБ 03.97.01.00.000СБ (ПКАБ 530.04.01.000) (10шт.)

код материала 316905058

наименование оборудования

№№ п/п	Наименование узлов и деталей подлежащих ремонту	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии) деталей, подлежащих ремонту	Перечень дефектов	Мероприятия по устранению дефектов	Необходимые материалы и запчасти				Примеч.
					Наименование материалов и запчастей	№ чертежа, ГОСТ (при наличии)	Ед. изм.	Кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Роликоопора	ПКАБ 03.97.01.00.000	Коррозия резьб	Разборка, смазка			шт.	1	
			Износ	Замена	Ось			2	
			Износ	Замена	Вкладыш			1	
			Износ	Замена	Обечайка			1	
			Износ резьбы	Замена	Прорезина			1	
			Усталость/излом	Замена	Пружина			1	
			Износ резьбы	Замена	Винт			2	
			Износ	Замена	Втулка			2	
			Износ резьбы	Замена	Бслт М10	ГОСТ 7798-70		2	
			Износ	Замена	Прокладка			1	
			Износ резьбы	Замена	Бслт М8	ГОСТ 7798-70		12	
			Износ	Замена	Манжета I-60xВ5-3	ГОСТ 8752-79		2	
			Износ	Замена	Шплинт	ГОСТ 397-79		2	
			Износ	Замена	Подшипник 7608	ГОСТ 3333-71		4	
			Износ	Замена	Палец			2	
			Износ	Замена	Шина массивная			2	
			Повреждение	Восстановление	Рычаг			1	
			Износ	Замена	Буфер			1	
			Деформация	Восстановление	Корпус опоры			1	

			Износ	Замена	Шайба		2	
			Износ	Замена	Гайка МЗС	ГОСТ 5916-70	2	
			Износ резьбы	Замена	Гайка МЗС	ГОСТ 5916-70	2	
			Износ	Замена	Шайба грсвер.	ГОСТ 6402-70	12	

Начальник участка

 Барик С.Н.

Механик участка

 Феоктистов Г.А.
механик участка подъёма

ОАО "Беларуськалий"
Рудник 1РУ

УТВЕРЖАЮ
Главный механик рудника 1РУ
Жаров А.В.
" 22 " 10 2025 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

на текущий ремонт

роликоопоры ПКАБ 03.97.02.00.000СБ (ПКАБ 530.04.02.000) (10шт)

код материала 316905050

наименование оборудования


№№ п/п	Наименование узлов и деталей подлежащих ремонту	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии) деталей, подлежащих ремонту	Перечень дефектов	Мероприятия по устранению дефектов	Необходимые материалы и запчасти				Примеч.
					Наименование материалов и запчастей	№ чертежа, ГОСТ (при наличии)	Ед. изм.	Кол- во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Роликоопора	ПКАБ 03.97.02.00.000	Коррозия резьб	Разборка			шт.	1	
			Износ	Замена	Ось			2	
			Износ	Замена	Вкладыш			1	
			Износ	Замена	Обечайка			1	
			Износ резьбы	Замена	Проушина			1	
			Усталость/излом	Замена	Пружина			1	
			Износ резьбы	Замена	Винт			2	
			Износ	Замена	Втулка			2	
			Износ резьбы	Замена	Болт М10	ГОСТ 7-98-70		2	
			Износ	Замена	Прокладка			1	
			Износ резьбы	Замена	Болт М8	ГОСТ 7-98-70		12	
			Износ	Замена	Манжета I-60xВ5-3	ГОСТ 8-52-79		2	
			Износ	Замена	Шплинт	ГОСТ 397-79		2	
			Износ	Замена	Подшипник 7608	ГОСТ 3333-71		4	
			Износ	Замена	Палец			2	
			Износ	Замена	Шина массивная			2	
			Повреждение	Восстановление	Рычаг			1	
			Износ	Замена	Буфер			1	
			Деформация	Восстановление	Корпус опоры		1		
			Износ	Замена	Шайба		2		

			Износ	Замена	Гайка М36	ГОСТ 5916-70	2
			Износ резьбы	Замена	Гайка М30	ГОСТ 5916-70	2
			Износ	Замена	Шайба гровер.	ГОСТ 6402-70	12

Начальник участка

 Васькин А.Н.

Механик участка

 Фескистов Г.А.
механик участка подъёма

ОАО " Беларуськалий "
Рудник 1РУ

УТВЕРЖДАЮ
Главный механик рудника 1РУ
Жоров А.В.
" 22 " 10 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

на текущий ремонт

ролика роlikоопоры скипа (2шт)

код материала 314348465

наименование оборудования

№№ п/п	Наименование узлов и деталей подлежащих ремонту	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии) деталей, подлежащих ремонту	Перечень дефектов	Мероприятия по устранению дефектов	Необходимые материалы и запчасти				Примеч.
					Наименование материалов и запчастей	№ чертежа, ГОСТ (при наличии)	Ед. изм.	Кол. во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ролик	ПКАБ 03.97.01.01.000	Коррозия резьб	Разборка, смазка			шт.	-	
			Износ	Замена	Ось			-	
			Износ резьбы	Замена	Болт М10	ГОСТ 7798-70		-	
			Износ	Замена	Прокладка			2	
			Износ резьбы	Замена	Болт М8	ГОСТ 7798-70		12	
			Износ	Замена	Манжета I-60xВ5-3	ГОСТ 8752-79		-	
			Износ	Замена	Шплинт	ГОСТ 397-79		-	
			Износ	Замена	Подшипник 7608	ГОСТ 3333-71		2	
			Износ	Замена	Шина массивная			-	
			Износ, коррозия	Замена	Шайба гровер.	ГОСТ 6402-70		12	
			Износ	Замена	Гайка М36	ГОСТ 5916-70		-	

Начальник участка

 Ваврик В.Н.

Механик участка

 Cheshtikov G.A.
механик участка подъема

ОАО «Беларуськалий»
Березовский рудник
Первого рудоуправления

УТВЕРЖДАЮ
Главный механик Березовского рудника
 А.С.Кукреш
 2025 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
на текущий ремонт ролика бокового ПКАБ 03.62.14.02.000 (УАИЯ 34.38.01.000 СБ)

№ п/п	Наименован ие узлов и деталей, подлежащих ремонту	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии деталей, подлежащих ремонту)	Перечень дефектов	Мероприят ия по устранению дефектов	Необходимые материалы и запчасти для ремонта				Примечание
					Наименование материалов и запчастей	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии)	Ед. изм.	Кол- во	
1.	Втулка		Износ	Замена			шт.	1	
2.	Шина массивная		Износ	Замена	Шина массивная 250x168x100		шт.	1	
3.	Корпус	ПКАБ 03.62.14.01.001	Износ	Замена			шт.	1	
4.	Крышка	ПКАБ 03.62.14.01.003	Износ	Замена			шт.	2	
5.	Прокладка	ПКАБ 03.62.14.01.002	Износ	Замена	Паронит		шт.	6	
6.	Втулка	ПКАБ 03.62.04.01.008- 01	Износ	Замена			шт.	1	
7.	Ось	ПКАБ 03.62.04.02.001	Износ	Замена			шт.	1	
8.	Болт		Износ резьбы	Замена	Болт М12х35		шт.	12	
9.	Шайба		Износ	Замена	М12		шт.	12	
10.	Манжета		Износ	Замена	65х90		шт.	2	
11.	Подшипник		Износ	Замена	Подшипник 2311		шт.	2	
12.	Подшипник		Износ	Замена	Подшипник 6-311А		шт.	2	
13.	Масленка		Износ	Замена	Масленка М10		шт.	2	

Заместитель главного механик рудника
Начальник участка подъема



А.В.Шляга
А.А.Стражевич

ОАО «Беларуськалий»
Березовский рудник
Первого рудоуправления

УТВЕРЖДАЮ
Главный механик Березовского рудника

21. 10 А.С.Кукреш
2025 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
на текущий ремонт ролика лобового ПКАБ 03.62.14.01.000 (УАИЯ 34.37.01.000 СБ)

№ п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии деталей, подлежащих ремонту)	Перечень дефектов	Мероприятия по устранению дефектов	Необходимые материалы и запчасти для ремонта				Примечание
					Наименование материалов и запчастей	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии)	Ед. изм.	Кол-во	
1.	Втулка		Износ	Замена			шт.	1	
2.	Шина массивная		Износ	Замена	Шина массивная 250x168x100		шт.	1	
3.	Прокладка	ПКАБ 03.62.14.01.002	Износ	Замена	Паронит		шт.	6	
4.	Корпус	ПКАБ 03.62.14.01.001	Износ	Замена			шт.	1	
5.	Крышка	ПКАБ 03.62.14.01.003	Износ	Замена			шт.	2	
6.	Втулка	ПКАБ 03.62.14.01.005	Износ	Замена			шт.	1	
7.	Ось	ПКАБ 03.62.14.01.004	Износ	Замена			шт.	1	
8.	Болт		Износ резьбы	Замена	Болт М12х35		шт.	12	
9.	Шайба		Износ	Замена	М12		шт.	12	
10.	Манжета		Износ	Замена	65х90		шт.	2	
11.	Подшипник		Износ	Замена	Подшипник 2311		шт.	1	
12.	Подшипник		Износ	Замена	Подшипник 6-311А		шт.	1	
13.	Масленка		Износ	Замена	Масленка М10		шт.	1	

Заместитель главного механик рудника
Начальник участка подъема

А.В.Шляга
А.А.Стражевич

УТВЕРЖДАЮ
 Главный механик рудника ЗРУ
 Ковтун В.Б.
 (подпись) Ф.И.О.)
21.10 2025г

Предварительная дефектная ведомость на текущий ремонт в 2026г
(для одной роlikоопоры)
Ремонт направляющих роlikоопор скипов СН-19,5 (СН-22,5)
 (наименование оборудования, узла оборудования, инв.№)

№ п/ п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии) деталей, подлежащих ремонту	Перечень дефектов	Мероприят ия по устранению дефектов	Необходимые материалы и запчасти для ремонта				Примеч ание
					Наименование материалов и запчастей	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии)	Ед. изм.	Кол -во	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Роlikоопора скипа СН-19,5; СН-22,5 (правая, левая)	УАИЯ 34.31.(32)00. 000СБ	1. Износ 2. Износ 3. Износ 4. Износ 5. Износ 6. Износ 7. Износ 8. Износ 9. Износ 10. Износ	1. Замена 2. Замена 3. Замена 4. Замена 5. Замена 6. Замена 7. Замена 8. Замена 9. Замена 10. Замена	1. Подшипник 6-7610; 2. Ось; 3. Втулка 4. Прокладка 5. Винт М4×10 6. Пружина 7. Болт 8. Болт М12×35 9. Гайка М36×3 10. Манжета 1-60×85-2	ГОСТ 333-71 ГОСТ 1491-80 ГОСТ 7808-70 ГОСТ 8752	 шт.	4 2 2 2 4 1 1 2 1 2	

			11. Износ	11. Замена	11.Проушина	-79		1	
			12. Износ	12. Замена	12. ГайкаМ24.4.016			1	
			13. Износ	13. Замена	13. Буфер	ГОСТ5916		1	
			14. Износ	14. Замена	14. Шайба гровер. d12	ГОСТ6402		12	
			15. Износ	15. Замена	15. Гайка спец.	-70		1	
			16. Износ	16. Замена	16. Штифт			1	
			17. Износ	17. Замена	17. Шпонка			2	
			18. Износ	18. Замена	18. Крышка			2	
			19.Износ	19.Замена	19. Рычаг			1	
			20.Износ	20.Замена	20. Шина массивная 250×100×168			1	

Зам. главного механика рудника ЗРУ



С.Д. Артюхов

УТВЕРЖДАЮ
Главный механик рудника ЗРУ
Ковтун В.Б.
 (подпись) (Ф.И.О.)
21.10. 2025г

**Предварительная дефектная ведомость на текущий ремонт в 2026г.
 (для одного ролика роликоопоры)**

Ремонт роликов направляющих роликоопор скипов СН-19,5; (СН-22,5)

(наименование оборудования, узла оборудования, инв.№)

№ п/ п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии) деталей, подлежащ их ремонту	Перечень дефектов	Мероприятия по устранению дефектов	Необходимые материалы и запчасти для ремонта				Примеч ание
					Наименование материалов и запчастей	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии)	Ед. изм.	Кол -во	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Ролик роликоопоры СН-19,5; СН-22,5	УАИЯ 34.31.01. 00.000	1. Износ 2. Износ 3. Износ 4. Износ 5. Износ 6. Износ 7. Износ 8. Износ 9. Износ 10. Износ 11. Износ	1. Замена 2. Замена 3. Замена 4. Замена 5. Замена 6. Замена 7. Замена 8. Замена 9. Замена 10. Замена 11. Замена	1. Подшипник 6-7610; 2. Ось; 3. Винт М4×10 4. Болт М12×35 5. Гайка спец. 6. Манжета 1-60×85-2 7. Шина массивная 250×100×168 8. Шпонка 9. Крышка 10. Штифт 11. Кольцо	ГОСТ 333-71 ГОСТ 7808-70	шт.	2 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1	

Зам. главного механика рудника ЗРУ



С.Д. Артюхов

ОАО «Беларуськалий»
4РУ

Утверждаю:
Главный механик рудника 4РУ
Е.А. Стешиц
«___» _____ 2025

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
на ремонт роlikоопоры левой ЛМКЯ (УАИЯ) 34.29.00.000СБ, роlikоопоры правой ЛМКЯ (УАИЯ) 34.30.00.000СБ

№ п/п	Наименование узлов и деталей	Перечень дефектов - вид работ	Необходимые материалы и запчасти				Примечание
			Наименование материалов и з/ч	Един. изм.	Кол-во	Номер чертежа	
1	Опора	Износ корпуса опоры - замена	Корпус опоры	шт.	1	03.115.05.01.600(правая) 03.115.05.02.600(левая)	Материалы подрядчика
2	Амортизатор	Потеря упругих свойств пружины - замена	Амортизатор	шт.	1	03.115.05.04.200	
3	Ролик	Износ подшипников ролика – замена.	Подшипник 7610	шт.	2		
4	Ролик	Износ шины массивной – замена	Шина массивная	шт.	1	03.115.05.01.100	Материал заказчика
5	Манжета	Износ манжет - замена	Манжета 60x85 (1-58-80-2)	шт.	2		Материалы подрядчика
6	Втулка	Износ втулки в корпусе - замена	Втулка	шт.	1 1	03.115.05.04.104 03.115.05.04.106	
7	Рычаг	Износ рычага - замена	Рычаг	шт.	1	03.115.05.04.001(правый) 03.115.05.05.001(левый)	
8	Ось	Износ оси – замена	Ось	шт.	1 1	03.115.05.04.101 03.115.05.04.101-01	

Во I-IV квартале 2026 года запланирован ремонт по 10 роlikоопор левых и 10 роlikоопор правых в квартал.


Составил: зам. гл. механика рудника

 С.В. Астрейко

ОАО «Беларуськалий»
Рудник
Петриковского рудоуправления


СОГЛАСОВЫВАЮ

Главный механик рудника
Петриковского рудоуправления

 Р.А.Бескостый
«21» 10 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер рудника
Петриковского рудоуправления

 М.В.Шахраев
«21» 10 2025 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
на текущий ремонт ролика бокового ПКАБ 03.108.02.01.000 (УАИЯ 34.38.01.000СБ)

№ п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии деталей подлежащих замене)	Перечень дефектов	Мероприятия по устранению дефектов	Необходимые материалы и зап.части				Примечание
					Наименование материалов и зап.частей	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии)	Ед. изм	Кол- во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Втулка		Износ	Замена	труба d 180x12 L103 ст.20		шт	-	
2	Оболочка шины массивной		Износ	Замена	шина массивная 250x168x100		шт	-	
3	Корпус		Износ	Замена	круг 180 ст.45 L93		шт	-	
4	Крышка		Износ	Замена	круг 180 ст.45 L25		шт	2	
5	Прокладка		Износ	Замена	Паронит		кг	0,2	
6	Ось		Износ	Замена	круг d65 L340 ст.40X		шт	-	
7	Втулка		Износ	Замена	круг d70 L35 ст.40X		шт	-	
8	Пресс-масленка		Износ	Замена	пресс-масленка Н1, прямая, М10	DIN 71412	шт	-	
9	Болт М12х30		Износ резьбы	Замена	болт М12х30	ГОСТ 7798-70	шт	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Болт М8х25		Износ резьбы	Замена	болт М8х25	ГОСТ 7798-70	шт	2	
11	Манжета		Износ	Замена	манжета 1-65х90-2	ГОСТ 8752-79	шт	2	
12	Подшипник		Износ	Замена	подшипник 2311	ГОСТ 8328-75	шт	1	
13	Подшипник		Износ	Замена	подшипник 311	ГОСТ 8338-75	шт	1	

Наименование	Планируемый объем ремонта роликов по кварталам, шт			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ролик боковой ПКАБ 03.108.02.01.000 (УАИЯ 34.38.01.000СБ)	12	12	12	12

Зам. главного механика рудника
Петриковского рудоуправления




Д.А.Голубев

Начальник участка подъема рудника
Петриковского рудоуправления



М.М.Климович

Механик участка подъема рудника
Петриковского рудоуправления



С.В.Очеповский

ОАО «Беларуськалий»
Рудник
Петриковского рудоуправления

СОГЛАСОВЫВАЮ


Главный механик рудника
Петриковского рудоуправления

 Р.А.Бескостый

«21» 10 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер рудника
Петриковского рудоуправления

 М.В.Шахраев

«21» 10 2025 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
на текущий ремонт ролика лобового ПКАБ 03.108.01.01.000 (УАИЯ 34.37.01.000СБ)

№ п/п	Наименование узлов и деталей, подлежащих ремонту	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии деталей подлежащих замене)	Перечень дефектов	Мероприятия по устранению дефектов	Необходимые материалы и зап.части				Примечание
					Наименование материалов и зап.частей	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии)	Ед. изм	Кол- во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Втулка		Износ	Замена	труба d 180x12 L103 ст.20		шт	1	
2	Оболочка шины массивной		Износ	Замена	шина массивная 250x168x100		шт	1	
3	Корпус		Износ	Замена	круг 180 ст.45 L93		шт	1	
4	Крышка		Износ	Замена	круг 180 ст.45 L25		шт	2	
5	Прокладка		Износ	Замена	Паронит		кг	0,12	
6	Ось		Износ	Замена	круг d65 L231 ст.40X		шт	1	
7	Втулка		Износ	Замена	круг d70 L40 ст.40X		шт	1	
8	Пресс-масленка		Износ	Замена	пресс-масленка Н1, прямая, М10	DIN 71412	шт	2	
9	Болт М12х30		Износ резьбы	Замена	болт М12х30	ГОСТ 7798-70	шт	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Манжета		Износ	Замена	манжета 1-65х90-2	ГОСТ 8752-79	шт	2	
12	Подшипник		Износ	Замена	подшипник 2311	ГОСТ 8328-75	шт	1	
13	Подшипник		Износ	Замена	подшипник 311	ГОСТ 8338-75	шт	1	

Наименование	Планируемый объем ремонта роликов по кварталам, шт			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ролик лобовой ПКАБ 03.108.01.01.000 (УАИЯ 34.37.01.000СБ)	8	8	8	8

Зам. главного механика рудника
Петриковского рудоуправления

Начальник участка подъема рудника
Петриковского рудоуправления

Механик участка подъема рудника
Петриковского рудоуправления



Д.А.Голубев

М.М.Климович

С.В.Очеповский

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик рудника
Краснослободского рудника 2РУ

Д.М.Ковенькин

2025г.


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
на текущий ремонт ролика бокового ПКАБ 03.62.14.02.000 (УАИЯ 34.38.01.000СБ)

№ п/п	Наименование узлов и дета- лей, подлежа- щих ремонту	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии) дета- лей, подлежа- щих ремонту	Перечень дефектов	Мероприятия по устране- нию дефектов	Необходимые материалы и запчасти для ремонта				Примечание
					Наименование материалов и запчастей	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии)	Ед. изм	Кол- во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оболочка мас- сивная		Износ	Замена	Полиуретан 250*168*100	УАИЯ 34.37.01.102	шт.	1	
2	Втулка		Износ	Замена	Труба d180X12 L103 ст.20	УАИЯ 34.37.01.101	шт.	1	
3	Втулка		Износ	Замена	Rheu d70 L35 ст.40х	УАИЯ 34.37.01.004	шт.	2	
4	Подшипник		Износ	Замена	Подшипник 2311	ГОСТ 8328-75	шт.	1	
5	Подшипник		Износ	Замена	Подшипник 6-311А	ГОСТ 8328-75	шт.	1	
6	Манжета		Износ	Замена	Манжета 1-65X90-2	ГОСТ 8752-79	шт.	2	
7	Прокладка		Износ	Замена	Паронит ПОН-Б 1,0	УАИЯ 34.37.01.003	шт.	2	
8	Ось		Износ посад- ки	Замена	Круг d 65 L 340 ст.40х	УАИЯ 34.38.01.005	шт.	1	
9	Крышка (глу- хая, сквозная)		Коррозия	Пескоструй- ка, покраска	Грунт-эмаль 3 в 1 Алкид- но-Уретановая	УАИЯ 34.38.01.002	шт.	2	
10	Крышка сквоз- ная		Износ	Замена	Круг d 180 L25 ст./35 (45)	УАИЯ 34.37.01.002	шт.	1	
11	Масленка		Износ	Замена	Масленка M10*1	ГОСТ 19853-74	шт.	1	
12	Болт		Износ	Замена	Болт M12*35	ГОСТ 7798-70	шт.	2	

Наименование	Планируемый объем ремонта роликов по кварталам, шт.			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Ролик боковой ПКАБ 03.62.14.02.000 (УАИЯ 34.38.01.000СБ)	1	1	1	1

Зам. главного механика

Краснослободского рудника 2РУ



В.В.Капаченя

(подпись)

Примечание: Ведомость дефектов может составляться после разборки и дефектовки деталей во время проведения текущего ремонта оборудования

Главный механик рудника
Краснолободского рудника 2РУ
Д.М.Ковенькин
«26» 10 2025г.

[illegible]

12	Белт	Износ	Замена	Болт М12х30	ГОСТ 7798-70	шт.	12	
----	------	-------	--------	-------------	--------------	-----	----	--

Наименование	Планируемый объем ремонта роликов по кварталам, шт.			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Ролик лобовой ГКАБ 03.62.14.01.000 (УАИЯ 34.37.01.000СБ)	1	1	1	1

Зам. главного механика

Краснослободского рудника ЗРУ



В.В.Капаченя

(подпись)

Примечание: Ведомость дефектов может составляться после разборки и дефектовки деталей во время проведения текущего ремонта оборудования

УТВЕРЖДАЮ
 Главный механик рудника
 Красноселободского рудника 2РУ
 Д.М.Ковенькин
 24» 10 2025г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
 на текущий ремонт роlikоопоры боковой ПКАБ 03.62.14.02.000 (УАИЯ 34.38.00.000СБ)

№ п/п	Наименование узлов и дета- лей, подлежа- щих ремонту	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии) дета- лей, подлежа- щих ремонту	Перечень дефектов	Мероприятия по устране- нию дефектов	Необходимые материалы и запчасти для ремонта				Примечание
					Наименование материалов и запчастей	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии)	Ед. изм	Кол- во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Шина массив- ная		Износ	Замена	Полиуретан 250*168*100	УАИЯ 34.37.01.102	шт.	1	
2	Амортизатор		Износ	Замена	Амортизатор D105 L100	УАИЯ 34.37.00.001	шт.	1	
3	Подшипник		Износ	Замена	Подшипник 2311	ГОСТ 8328-75	шт.	1	
4	Подшипник		Износ	Замена	Подшипник 6-311А	ГОСТ 8328-75	шт.	1	
5	Манжета		Износ	Замена	Манжета 1-65Х90-2	ГОСТ 8752-79	шт.	2	
6	Болт регулиро- вочный		Износ резьбы	Замена	Круг d20 L165 ст.40х	УАИЯ 34.37.00.004	шт.	1	
7	Прокладка		Износ	Замена	Паронит ПСН-Б 1,0	УАИЯ 34.37.01.003	шт.	2	
8	Корпус		Коррозия	Пескоструй- ка, покраска	Грунт-эмаль 3 в 1 Алкид- но-Уретановая	УАИЯ 34.37.01.001	шт.	1	
9	Основание		Деформация	Замена	Лист 16 245*205 ст.3	УАИЯ 34.38.02.001	шт.	1	
10	Ось		Износ посад- ки	Замена	Круг d 65 L 231 ст.40х	УАИЯ 34.38.01.005	шт.	1	
11	Крышка (глу- хая, сквозная)		Коррозия	Пескоструй- ка, покраска	Грунт-эмаль 3 в 1 Алкид- но-Уретановая	УАИЯ 34.38.01.002	шт.	2	
12	Крышка сквоз- ная		Износ	Замена	Круг d 180 L25 ст.35 (45)	УАИЯ 34.37.01.002	шт.	1	

13	Масленка		Износ	Замена	Масленка М10*1	ГОСТ 19853-74	шт.	1	
14	Болт		Износ	Замена	Болт М12*35	ГОСТ 7798-70	шт.	12	
15	Болт		Износ	Замена	Болт М8*30	ГОСТ 7798-70	шт.	2	
16	Винт		Износ	Замена	Винт М4*10	ГОСТ 1491-80	шт.	1	

Наименование	Планируемый объем ремонта роликов по кварталам, шт.			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Роликоопора боксвая ПКАБ 03.62.14.02.000 (УАИЯ 34.38.00.000СБ)	5	6	6	6

Зам. главного механика

Краснослободского рудника 2РУ



В.Е.Капаченя

(подпись)

Примечание: Ведомость дефектов может составляться после разборки и дефектовки деталей во время проведения текущего ремонта оборудования

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик рудника
Краснослободского рудника 2РУ
Д.М.Ковенькин
«21» 10 2025г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
на текущий ремонт роlikоопоры лобовой ПКАБ 03.62.14.01.030 (УАИЯ 34.37.00.000СБ)


№ п/п	Наименование узлов и дета- лей, подлежа- щих ремонту	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии) дета- лей, подлежа- щих ремонту	Перечень дефектов	Мероприятия по устране- нию дефектов	Необходимые материалы и запчасти для ремонта				Примечание
					Наименование материалов и запчастей	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии)	Ед. изм	Кол- во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Шина массив- ная Ø250x168x100		Износ	Замена	Полиуретан 250*168*100	УАИЯ 34.37.01.102	шт.	1	
2	Амортизатор		Износ	Замена	Амортизатор D105 L100	УАИЯ 34.37.00.001	шт.	1	
3	Подшипник		Износ	Замена	Подшипник 2311	ГОСТ 8328-75	шт.	1	
4	Подшипник		Износ	Замена	Подшипник 6-311A	ГОСТ 8328-75	шт.	1	
5	Манжета		Износ	Замена	Манжета 1-65X90-2	ГОСТ 8752-79	шт.	2	
6	Болт регулиро- вочный		Износ резьбы	Замена	Круг d20 L165 ст.40х	УАИЯ 34.37.00.004	шт.	1	
7	Прокладка		Износ	Замена	Паронит ПОН-Б 1,0	УАИЯ 34.37.01.003	шт.	2	
8	Корпус		Коррозия	Пескоструй- ка, покраска,	Грунт-эмаль 3 в 1 Алкид- но-Уретановая	УАИЯ 34.37.01.001	шт.	1	
9	Корпус		Износ поса- дочных мест	Ремонт	Круг d 180 L 93 ст.35(45)	УАИЯ 34.37.01.001	кг	4,9	
10	Основание		Деформация	Замена	Лист 16 245*205 ст.3	УАИЯ 34.37.02.001	шт.	1	
11	Ось		Износ посад-	Замена	Круг d 65 L 231 ст.40х	УАИЯ	шт.	1	

			ки			34.37.01.005			
12	Крышка сквозная		Коррозия	Пескоструйка, покраска	Грунт-эмаль 3 в 1 Алкидно-Уретановая	УАИЯ 34.37.01.002	шт.	2	
13	Крышка сквозная		Износ	Замена	Круг d 180 L 25 ст.35(45)	УАИЯ 34.37.01.002	шт.	1	
14	Масленка		Износ	Замена	Масленка М10*1	ГОСТ 19853-74	шт.	1	
15	Болт		Износ	Замена	Болт М12*35	ГОСТ 7798-70	шт.	12	
16	Болт		Износ	Замена	Болт М8*30	ГОСТ 7798-70	шт.	2	
17	Винт		Износ	Замена	Винт М4*10	ГОСТ 1491-80	шт.	1	

Наименование	Планируемый объем ремонта роликов по кварталам, шт.			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Роликоопора лобовая ПКАБ 03.62.14 01.000 (УАИЯ 34.37.00.000СБ)	3	4	4	4

Зам. главного механика

Краснослободского рудника 2РУ



В.В.Капаченя

(подпись)

Примечание: Ведомость дефектов может составляться после разборки и дефектовки деталей во время проведения текущего ремонта оборудования

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик рудника
Краснодобского рудника ЗРУ
Д.М.Ковенькин
«24» 10 2025г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
на текущий ремонт ролика лобового ПКAB 03.108.01.01.000 (УАИЯ 34.37.01.000СБ)


№ п/п	Наименование узлов и дета- лей, подлежа- щих ремонту	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии) дета- лей, подлежа- щих ремонту	Перечень дефектов	Мероприятия по устране- нию дефектов	Необходимые материалы и запчасти для ремонта				Примечание
					Наименование материалов и запчастей	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии)	Ед. изм	Кол- во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оболочка ши- ны массивной		Износ	Замена	Полиуретан 250*168*100	УАИЯ 34.37.01.102	шт.	1	
2	Втулка		Износ	Замена	Труба d 180x12 L103 ст.20	УАИЯ 34.37.01.101	шт.	1	
3	Втулка		Износ	Замена	Труба d 65 L231 ст.40х	УАИЯ 34.37.01.004-01	шт.	1	
4	Подшипник		Износ	Замена	Подшипник 2311	ГОСТ 8328-75	шт.	1	
5	Подшипник		Износ	Замена	Подшипник 6-311А	ГОСТ 8328-75	шт.	1	
6	Манжета		Износ	Замена	Манжета 1-65Х90-2	ГОСТ 8752-79	шт.	2	
7	Прокладка		Износ	Замена	Паронит ПОН-Б 1,0	УАИЯ 34.37.01.003	шт.	2	
8	Ось		Износ посад- ки	Замена	Круг d 65 L 231 ст.40х	УАИЯ 34.37.01.005	шт.	1	
9	Крышка сквоз- ная		Коррозия	Пескоструй- ка, покраска	Грунт-эмаль 3 в 1 Алкид- но-Уретановая	УАИЯ 34.37.01.002	шт.	2	
10	Крышка сквоз- ная		Износ	Замена	Круг d 180 L 25 ст.35(45)	УАИЯ 34.37.01.002	шт.	1	
11	Масленка		Износ	Замена	Масленка M10*1	ГОСТ 19853-74	шт.	2	

12	Болт		Износ	Замена	Болт М12х30	ГОСТ 7798-70	шт.	12	
----	------	--	-------	--------	-------------	--------------	-----	----	--

Наименование	Планируемый объем ремонта роликов по кварталам, шт.			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Ролик лобовой ПКЛБ 03.108.01.01.000 (УАИЯ 34.37.01.000СБ)	1	1	1	1

Зам. главного механика

Краснослободского рудника 2РУ



В.В.Капаченя

(подпись)

Примечание: Ведсмость дефектов может составляться после разборки и дефектовки деталей во время проведения текущего ремонта оборудования

УТВЕРЖДАЮ

Главный механик рудника

Краснослободского рудника ЗРУ

Д.М.Ковенькин

24» 10 2025г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
на текущий ремонт ролика бокового ПКAB 03.108.02.01.00С (УАИЯ 34.38.01.00СБ)

№ п/п	Наименование узлов и дета- лей, подлежа- щих ремонту	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии) дета- лей, подлежа- щих ремонту	Перечень дефектов	Мероприятия по устране- нию дефектов	Необходимые материалы и запчасти для ремонта				Примечание
					Наименование материалов и запчастей	Номер чертежа, ГОСТ (при наличии)	Ед. изм	Кол- во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оболочка мас- сивная		Износ	Замена	Полиуретан 250*168*100	УАИЯ 34.37.01.102	шт.	1	
2	Втулка		Износ	Замена	Труба d180X12 L103 ст.20	УАИЯ 34.37.01.101	шт.	1	
3	Втулка		Износ	Замена	Rheu d70 L35 ст.40х	УАИЯ 34.37.01.004	шт.	2	
4	Подшипник		Износ	Замена	Подшипник 2311	ГОСТ 8328-75	шт.	1	
5	Подшипник		Износ	Замена	Подшипник 6-311А	ГОСТ 8328-75	шт.	1	
6	Манжета		Износ	Замена	Манжета 1-65Х90-2	ГОСТ 8752-79	шт.	2	
7	Прокладка		Износ	Замена	Паронит ПОН-Б 1,0	УАИЯ 34.37.01.003	шт.	2	
8	Ось		Износ посад- ки	Замена	Круг d 65 L 340 ст.40х	УАИЯ 34.38.01.005	шт.	1	
9	Крышка (глу- хая, сквозная)		Коррозия	Пескоструй- ка, покраска	Грунт-эмаль 3 в 1 Алкид- но-Уретановая	УАИЯ 34.38.01.002	шт.	2	
10	Крышка сквоз- ная		Износ	Замена	Круг d 180 L25 ст./35 (45)	УАИЯ 34.37.01.002	шт.	1	
11	Масленка		Износ	Замена	Масленка M10*1	ГОСТ 19853-74	шт.	1	
12	Болт		Износ	Замена	Болт M12*35	ГОСТ 7798-70	шт.	12	

Наименование	Планируемый объем ремонта роликов по кварталам, шт.			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Ролик боковой ПКАБ 33.108.02.01.000 (УАИЯ 34.38.01.000СБ)	1	1	1	1

Зам. главного механика

Краснослободского рудника 2РУ



В.В.Капаченя

(подпись)

Примечание: Ведомость дефектов может составляться после разборки и дефектовки деталей во время проведения текущего ремонта оборудования